



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA
Secretaria de Município do Planejamento e Gestão

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma e Manutenção do Prédio da Feirita
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itaara
Localização: Itaara - RS

Item	Descrição	Número de Meses	
		Mês 1	Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.778,18	2.778,18
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	9.956,23	9.956,23
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.129,52	3.564,76
4	SERVIÇOS FINAIS	448,25	448,25
Total do Orçamento		R\$ 20.312,18	
%		80,24	19,76
Valor Mensal R\$		16.299,17	4.013,01
Valor Acumulado R\$		16.299,17	20.312,18

Itaara, 10 de março de 2017

Eduardo David Lucca da Cunha
Engenheiro Civil CREA 68.279-RS

Cleo Vieira de Carmo
Prefeito Municipal