

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EMPRESA AJ FREITAS


OBRA: Reforma e Manutenção do Prédio da Feirita


Localização: Itaara - RS

Número de Meses

Item	Descrição	Total	Mês 1	Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.773,86	2.773,86	
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	9.956,23	9.956,23	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.129,52	3.564,76	3.564,76
4	SERVIÇOS FINAIS	448,25		448,25
Total do Orçamento		R\$ 20.307,87		
%		100	80,24	19,76
Valor Mensal R\$			16.294,86	4.013,01
Valor Acumulado R\$			16.294,86	20.307,87

Itaara, 13 de abril de 2017


Rocheli de Freitas Trindade
Sócia - Gerente
AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 01.948.682/0001-21


Fabiano Missau
Eng. Civil CREA/RS 117.659
Responsável Técnico
AJ FREITAS CONSTRUÇÕES LTDA